



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000

TEL.: (15) 3578-9444

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA ESCOLA MARIA IZABEL

Regime e forma de execução: empreitada por PREÇO GLOBAL e por forma de execução INDIRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		MESES			
				1	2	3	4
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 7.088,58	VALOR	R\$ 1.417,72	R\$ 5.670,86		
			%	20,00%	80,00%		
			% ACUM.	20,00%	100,00%		
2	PISO	R\$ 103.270,54	VALOR		R\$ 51.635,27	R\$ 51.635,27	
			%		50,00%	50,00%	
			% ACUM.		50,00%	100,00%	
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.803,60	VALOR	R\$ 1.803,60			
			%	100,00%			
			% ACUM.	100,00%			
4	ALVENARIA	R\$ 6.066,41	VALOR	R\$ 6.066,41			
			%	100,00%			
			% ACUM.	100,00%			
5	ALAMBRADO	R\$ 860,25	VALOR	R\$ 860,25			
			%	100,00%			
			% ACUM.	100,00%			
6	ESQUADRIAS	R\$ 10.802,55	VALOR	R\$ 10.802,55			
			%	100,00%			
			% ACUM.	100,00%			
7	PRATELEIRAS	R\$ 12.956,46	VALOR				R\$ 12.956,46
			%				100,00%
			% ACUM.				100,00%
8	FORRO	R\$ 19.638,96	VALOR			R\$ 9.819,48	R\$ 9.819,48
			%			50,00%	50,00%
			% ACUM.			50,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 162.487,35		R\$ 20.950,53	R\$ 57.306,13	R\$ 61.454,75	R\$ 22.775,94
%		100,00%		12,89%	35,27%	37,82%	14,02%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 20.950,53	R\$ 78.256,66	R\$ 139.711,41	R\$ 162.487,35
% ACUMULADO				12,89%	48,16%	85,98%	100,00%

Barra do Turvo/SP quinta-feira, 9 de setembro de 2021

*Daniel Francisco dos Santos*

*Engenheiro Civil*

*CREA-SP: 5070397010*

*ART: 28027230211171942*